

- Instalatii hidraulice camine vane, conform antemasuratoare.
- Lucrari de spalare, dezinfectare, probe de presiune pentru reseaua de distributie apa.
- Subtraversare DJ 101 U prin foraj orizontal cu conducta PEID 100 De 125 mm in tub protector metalic DN 219 mm.
- Supratraversare dig (executie conform proiect).

## 5. Sistem de canalizare

### Lucrari executate

Pana in prezent au fost executate urmatoarele lucrari:

- Retea canalizare PVC DN 300 mm pe colectorul principal: aproximativ 1.600 ml.
- Retea canalizare PVC DN 250 mm pe colectoarele secundare: aproximativ 2.500 ml.
- Camine de vizitare, atat pe colectorul principal cat si pe colectoarele secundare: 41 buc.

### Lucrari ramase de executat

a. Avand in vedere ca lucrarile mentionate anterior au fost executate in perioada iunie 2009- aprilie 2011, se impun lucrari de remediere, precum:

- Spalarea si curatirea conductelor de PVC cat si a caminelor de vizitare
- Aducerea la cota teren amenajat a tuturor caminelor montate (intrucat in aceasta perioada au fost executate diverse lucrari de refacere carosabil)
- Montarea placilor si capacelor caminelor de vizitare acolo unde acestea au disparut sau au fost deteriorate.
- Efectuarea in final a unei investigatii video CCTV, depistarea eventualelor neconformitati si remedierea acestora.

b. Lucrari ce trebuie executate, conform proiect:

- Montare conducta PVC DN 250 – DN 315 mm: aproximativ 2.500 ml, conform antemasuratoare.
- Montare camine de vizitare: 88 buc.
- Subtraversare DJ 101 U prin foraj orizontal cu conducta PVC DN 315 mm in tub protector DN 40 mm: 1 buc.
- Terasamente si constructii SP1, SP 2.
- Instalatii hidraulice, instalatii electrice exterioare, instalatii electrice interioare, procurare si montare utilaje si echipamente tehnologice aferente SP 1 si SP2, conform antemasuratoare.